

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A  
INVERSIONES FÍSICAS

*Construcción del Edificio Terminal del  
Nuevo Aeropuerto Internacional de la  
Ciudad de México.*

Ente fiscalizado

Grupo Aeroportuario de la  
Ciudad de México, S.A. de  
C.V.

¿Qué se auditó?

*La presupuestación, ejecución y el pago  
de los trabajos de un contrato de obra  
pública.*

Número de auditoría:

**412-DE**

¿Por qué se practicó esta  
auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

*Por la importancia del monto del  
proyecto, por los antecedentes de  
auditoría y por la trascendencia  
mediática que representa la ejecución  
de los trabajos del Nuevo Aeropuerto  
Internacional de la Ciudad de México.*

UNIVERSO SELECCIONADO

1,428.5 millones de pesos

MUESTRA AUDITADA

1,428.5 millones de pesos

### Principales resultados de la auditoría

- *Formalización extemporánea del primer convenio modificatorio al contrato.*
- *Se omitió la aplicación de las retenciones por el atraso de 0.9% con respecto al programa de ejecución vigente.*

*Además, se determinaron los siguientes pagos indebidos:*

- *24.8 millones de pesos con cargo a los costos indirectos en los rubros “Caminos de acceso”, “Seguro de responsabilidad civil” y “Seguridad e higiene” toda vez al cierre del ejercicio 2018 no se acreditó su realización, y el rubro de “Comunicación social” no se debió incluir ya que no es un gasto general para tomarse en consideración al integrar el costo indirecto.*
- *82.8 millones de pesos por los intereses generados del pago efectuado por 1,269.5 millones de pesos por la improcedente disgregación de siete precios unitarios de concurso.*

### Principales acciones emitidas

*Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.*

