

**Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes**

**Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, Tramo: Las Vigas-Límites de los Estados de Guerrero y Oaxaca, en el Estado de Guerrero**

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2024-0-09100-22-0343-2025

Modalidad: Presencial

Núm. de Auditoría: 343

***Criterios de Selección***

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 en consideración de lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.

***Objetivo***

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación normativa aplicables.

***Alcance***

|                                 | <b>EGRESOS</b> |
|---------------------------------|----------------|
|                                 | Miles de Pesos |
| Universo Seleccionado           | 2,076,050.2    |
| Muestra Auditada                | 608,566.0      |
| Representatividad de la Muestra | 29.3%          |

De los 2,076,050.2 miles de pesos reportados como ejercidos con cargo a la Cuenta Pública 2024 por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el proyecto “Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax.”, se revisó una muestra por 608,566.0 miles de pesos, que representó el 29.3% del monto erogado en el ejercicio 2024, como se detalla en la siguiente tabla.

| CONTRATOS REVISADOS                 |                 |           |                            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|
| (Miles de pesos)                    |                 |           |                            |
| Número de contrato                  | Importe con IVA |           | Alcance de la revisión (%) |
|                                     | Ejercido        | Muestra   |                            |
| 2022-12-CE-A-056-W-00-2022          | 75,879.0        | 75,879.0  | 100.0                      |
| 2023-12-CE-A-021-W-00-2023          | 99,206.1        | 99,206.1  | 100.0                      |
| 2023-12-CE-A-035-Y-00-2023          | 733.0           | 733.0     | 100.0                      |
| 2023-12-CE-A-070-W-00-2023          | 170,452.4       | 170,452.4 | 100.0                      |
| 2023-12-CE-A-075-Y-00-2023          | 2,874.1         | 2,874.1   | 100.0                      |
| 2023-12-CE-A-071-W-00-2023          | 209,941.4       | 209,941.4 | 100.0                      |
| 2023-12-CE-A-076-Y-00-2023          | 3,664.2         | 3,664.2   | 100.0                      |
| 2024-12-CE-A-015-W-00-2024          | 44,423.5        | 44,423.5  | 100.0                      |
| 2024-12-CE-A-020-Y-00-2024          | 1,392.3         | 1,392.3   | 100.0                      |
| Otros gastos con cargo al proyecto. | 1,467,484.2     | 0.0       | 0.0                        |
| Totales:                            | 2,076,050.2     | 608,566.0 | 29.3                       |

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.

Para efectos de fiscalización de los recursos federales del proyecto ejercidos con cargo a la Cuenta Pública 2024, se revisaron cinco contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, y cuatro de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, como se describe en la siguiente tabla.

| CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                   |               |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|--|
| (Miles de pesos y días naturales)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                   |               |                    |  |
| Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de suscripción | Contratista                       | Original      |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                   | Monto con IVA | Plazo y/o Vigencia |  |
| 1 2022-12-CE-A-056-W-00-2022, de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN.<br>Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Cruz Grande del km 82+900 al km 84+900 y del km 97+600 al km 104+600 en una longitud de 9.0 km, en el Estado de Guerrero. | 10/06/22             | MAGGSA Constructora, S.A. de C.V. | 283,344.9     | 16/06/22-30/11/23  |  |
| Convenio modificatorio número 2022-12-CE-A-056-W-01-2022 en cantidades adicionales.                                                                                                                                                                                                                                   | 30/12/22             |                                   |               |                    |  |
| Convenio modificatorio número 2022-12-CE-A-056-W-02-2023 en monto y cantidades adicionales.                                                                                                                                                                                                                           | 07/09/23             |                                   | 33,304.3      |                    |  |
| Convenio modificatorio número 2022-12-CE-A-056-W-03-2023 en cantidades adicionales y reducción de monto.                                                                                                                                                                                                              | 20/10/23             |                                   | -9,932.0      |                    |  |
| A la fecha de la revisión (julio de 2025) los trabajos se encontraron finiquitados.                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                   |               |                    |  |
| Monto contratado                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                   | 306,717.2     |                    |  |
| Con cargo a ejercicios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                   | 230,838.2     |                    |  |
| Con cargo al ejercicio 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                   | 75,879.0      |                    |  |
| Total ejercido                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                   | 306,717.2     |                    |  |

|   | Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de suscripción            | Contratista                                                                                                                             | Original                         |                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                         | Monto con IVA                    | Plazo y/o Vigencia                                |
| 2 | <p>2023-12-CE-A-021-W-00-2023, de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN.</p> <p>Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Juchitán-Cuajinicuilapa, del km 160+000 al km 165+000, con una meta de 5.00 km en la Costa Chica del Estado de Guerrero.</p> <p>Convenio modificatorio número 2023-12-CE-A-021-W-01-2023 en cantidades adicionales, ampliación en monto y plazo e inclusión de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.</p> <p>A la fecha de la revisión (julio de 2025) los trabajos se encontraron concluidos.</p>                        | <p>12/04/23</p> <p>30/11/23</p> | <p>Proyectos y Construcciones HEF, S.A. de C.V., y Constructora Gaype, S.A. de C.V.</p>                                                 | <p>149,412.2</p> <p>26,290.2</p> | <p>17/04/23-30/11/23</p> <p>01/12/23-25/01/24</p> |
|   | Monto contratado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                         | 175,702.4                        |                                                   |
|   | Con cargo a ejercicios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                         | 76,496.3                         |                                                   |
|   | Con cargo al ejercicio 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                         | 99,206.1                         |                                                   |
|   | Total ejercido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                         | 175,702.4                        |                                                   |
| 3 | <p>2023-12-CE-A-035-Y-00-2023, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/ITP.</p> <p>Seguimiento y control de la Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Juchitán-Cuajinicuilapa, del km 160+000 al km 165+000, con una meta de 5.00 km en la Costa Chica del Estado de Guerrero.</p> <p>Convenio modificatorio número 2023-12-CE-A-035-Y-01-2023 en ampliación en monto y plazo.</p> <p>A la fecha de la revisión (julio de 2025) los trabajos se encontraron finiquitados.</p>                                                               | 26/06/23                        | <p>Trifase Soluciones de Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., y DHOGMA Vías Terrestres Laboratorio &amp; Análisis, S.A. de C.V.</p> | <p>2,959.7</p> <p>732.9</p>      | <p>27/06/23-14/12/23</p> <p>15/12/23-25/01/24</p> |
|   | Monto contratado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                         | 3,692.6                          |                                                   |
|   | Con cargo a ejercicios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                         | 2,897.8                          |                                                   |
|   | Con cargo al ejercicio 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                         | 733.0                            |                                                   |
|   | Total ejercido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                         | 3,630.8                          |                                                   |
|   | Pendiente de erogar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                         | 61.8                             |                                                   |
| 4 | <p>2023-12-CE-A-070-W-00-2023, de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN.</p> <p>Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Juchitán-Cuajinicuilapa, del km 174+000 al km 180+000, con una meta de 6.00 km, en la Costa Chica del Estado de Guerrero.</p> <p>Convenio modificatorio número 2023-12-CE-A-070-W-01-2023 en cantidades adicionales, ampliación en monto y plazo.</p> <p>A la fecha de la revisión (julio de 2025) los trabajos se encontraron finiquitados.</p> <p>Además, se ejerció por concepto de ajuste de costos un monto de 4,609.7 miles de pesos.</p> | <p>05/10/23</p> <p>30/04/24</p> | <p>Sur Carreteras y Estructuras, S.A. de C.V., y Luensa Ingeniería, S.A. de C.V.</p>                                                    | <p>178,221.1</p> <p>27,321.2</p> | <p>16/10/23-30/04/24</p> <p>01/05/24-31/05/24</p> |
|   | Monto contratado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                         | 205,542.3                        |                                                   |
|   | Con cargo a ejercicios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                         | 39,699.5                         |                                                   |
|   | Con cargo al ejercicio 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                         | 165,842.8                        |                                                   |
|   | Total ejercido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                         | 205,542.3                        |                                                   |

## Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024

|   | Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de suscripción                            | Contratista                                                                  | Original                                                                                                  |                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                              | Monto con IVA                                                                                             | Plazo y/o Vigencia                                |
| 5 | <p>2023-12-CE-A-075-Y-00-2023, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN.</p> <p>Seguimiento y control de la Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Juchitán-Cuajinicuilapa, del km 174+000 al km 180+000, con una meta de 6.00 km, en la Costa Chica del Estado de Guerrero.</p> <p>Convenio modificatorio número 2023-12-CE-A-075-Y-01-2023 en ampliación en monto y plazo y modificación en cantidades.</p> <p>A la fecha de la revisión (julio de 2025) los trabajos se encontraron concluidos.</p>                                                                                                          | <p>02/10/23</p> <p>30/04/24</p>                 | <p>Grupo CORPCIT, S.A. de C.V.</p>                                           | <p>3,824.0</p> <p>407.1</p> <hr/> <p>4,231.1</p> <p>1,357.0</p> <p>2,874.1</p> <p>4,231.1</p>             | <p>02/10/23-30/04/24</p> <p>01/05/24-31/05/24</p> |
| 6 | <p>2023-12-CE-A-071-W-00-2023, de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN.</p> <p>Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Juchitán-Cuajinicuilapa, del km 180+000 al km 186+000, con una meta de 6.00 km en la Costa Chica del Estado de Guerrero.</p> <p>Convenio modificatorio número 2023-12-CE-A-071-W-01-2023 en cantidades adicionales y ampliación en monto y plazo.</p> <p>Convenio modificatorio número 2023-12-CE-A-071-W-02-2023 en cantidades adicionales e inclusión de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.</p> <p>A la fecha de la revisión (julio de 2025) los trabajos se encontraron finiquitados.</p> | <p>05/10/23</p> <p>06/03/24</p> <p>03/06/24</p> | <p>Persona Física 1 y Grupo Cyrma Mart, S.A. de C.V.</p>                     | <p>205,981.9</p> <p>43,960.5</p> <hr/> <p>249,942.4</p> <p>40,001.0</p> <p>209,941.4</p> <p>249,942.4</p> | <p>16/10/23-30/04/24</p> <p>01/05/24-15/06/24</p> |
| 7 | <p>2023-12-CE-A-076-Y-00-2023, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN.</p> <p>Seguimiento y control de la Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Juchitán-Cuajinicuilapa, del km 180+000 al km 186+000, con una meta de 6.00 km, en la Costa Chica del Estado de Guerrero.</p> <p>Convenio modificatorio número 2023-12-CE-A-076-Y-01-2023 en cantidades adicionales y ampliación en monto y plazo.</p> <p>Convenio modificatorio número 2023-12-CE-A-076-Y-02-2023 en cantidades adicionales.</p>                                                                                                            | <p>02/10/23</p> <p>06/03/24</p> <p>31/05/24</p> | <p>Scala, Supervisión, Consultoría, Asesoría y Laboratorio, S.A. de C.V.</p> | <p>4,151.7</p> <p>872.0</p>                                                                               | <p>02/10/23-30/04/24</p> <p>01/05/24-15/06/24</p> |

| Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de suscripción | Contratista                            | Original      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                        | Monto con IVA | Plazo y/o Vigencia |
| A la fecha de la revisión (julio de 2025) los trabajos se encontraron finiquitados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | .                                      | 5,023.7       |                    |
| Monto contratado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                        |               |                    |
| Con cargo a ejercicios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                        | 1,357.0       |                    |
| Con cargo al ejercicio 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                        | 3,664.2       |                    |
| Total ejercido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                        | 5,021.2       |                    |
| Pendiente de erogar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                        | 2.5           |                    |
| 8 2024-12-CE-A-015-W-00-2024, de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17/04/24             | Constructora Torreblanca, S.A. de C.V. | 37,015.6      | 01/05/24-30/08/24  |
| Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lim. de Edos. Gro/Oax. del km 94+500 al km 96+040 en una longitud de 1.54 km. y trabajos de fresado y carpeta asfáltica de granulometría densa en una longitud de 0.960 km. del km 96+040 al km 97+000, para un total de 2.5 km; en el Estado de Guerrero.                             |                      |                                        |               |                    |
| Convenio modificadorio número 2024-12-CE-A-015-W-01-2024 en cantidades y ampliación en monto original del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07/06/24             |                                        | 6,961.8       |                    |
| A la fecha de la revisión (julio de 2025) los trabajos se encontraron finiquitados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                        |               |                    |
| Además, se ejerció por concepto de ajuste de costos un monto de 446.1 miles de pesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                        |               |                    |
| Con cargo al ejercicio 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                        | 43,977.4      |                    |
| 9 2024-12-CE-A-020-Y-00-2024, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN.                                                                                                                                                                                                                                                           | 09/05/24             | LOPESA Construcciones, S.A. de C.V.    | 1,392.3       | 10/05/24-08/09/24  |
| Seguimiento y control de la Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lim. de Edos. Gro/Oax. del km 94+500 al km 96+040 en una longitud de 1.54 km. y trabajos de fresado y carpeta asfáltica de granulometría densa en una longitud de 0.960 km. del km 96+040 al km 97+000, para un total de 2.5 km; en el Estado de Guerrero. |                      |                                        |               |                    |
| A la fecha de la revisión (julio de 2025) los trabajos se encontraron finiquitados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                        |               |                    |
| Con cargo al ejercicio 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                        | 1,392.3       |                    |

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.  
LPN Licitación Pública Nacional.

El proyecto a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes denominado “Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax.”, con número de cartera de proyecto 22096320001 contó con suficiencia presupuestal de 2,317,124.1 miles de pesos de recursos federales, lo cual fue reportado en la Cuenta Pública 2024, en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Información Programática, Ramo 09, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, apartado de Detalle

de Programas y Proyectos de Inversión, con claves presupuestarias números 09 632 3 5 01 3 K003 62501 3 1 12 22096320001, relativa a proyectos de construcción de carreteras, por 2,076,050.2 miles de pesos y 09 632 3 5 01 3 K048 62501 3 1 12 22096320001, relativa a servicios relacionados para la liberación del derecho de vía, por 241,073.9 miles de pesos.

**Antecedentes**

Con la revisión del Análisis Costo-Beneficio se señala que el proyecto de modernización consiste ampliar y mejorar la geometría de la carretera MEX200 en su tramo Las Vigas-Límite de los estados Gro./Oax. con una longitud de 112.10 km de un total de 126.90 km, al excluir de las acciones a los pasos por los poblados. La modernización incluye ampliar la carretera a un camino tipo A2, de 12.00 m de ancho de corona, con cuatro carriles de circulación, dos por sentido, de 3.50 m de ancho, acotamientos laterales de 2.50 m y faja separadora tipo pintura. Incluye la construcción de 27 puentes y 25 entronques.

El proyecto tiene su georreferenciación en las coordenadas siguientes: inicio en latitud 16.767741, y longitud -99.225185, y término en latitud 16.445424, y longitud -98.349541.

**Resultados**

1. Del análisis a la documentación proporcionada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes correspondiente al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 2022-12-CE-A-056-W-00-2022, relativo a la “Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Cruz Grande del km 82+900 al km 84+900 y del km 97+600 al km 104+600 en una longitud de 9.0 km, en el Estado de Guerrero”, así como de la visita de verificación física realizada de manera conjunta entre personal de la ASF y la SICT, se detectaron pagos en exceso por los conceptos de obra pagada no ejecutada por 825.3 miles de pesos, autorizados por la residencia de obra en las estimaciones números 10 Bis, 11 y 1 Convenio, con periodos de ejecución del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2023 y pagadas el 1 de febrero, 5 de marzo y 1 de abril de 2024, respectivamente, toda vez que, a la fecha de la verificación, se constató que los conceptos números 200 “Boya metálica, color amarillo...”, 232 “Amortiguador de impacto en bifurcación redireccionable no traspasable...”, y 259 “Construcción de paraderos...” no se ejecutaron; y del concepto número 230 “Sección Terminal de impacto ET-PLUS de defensa metálica...”, se contabilizaron tres piezas colocadas de las 38 piezas pagadas en 2024, todo lo anterior quedó asentado en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría del 11 de julio de 2025, como se detalla en la tabla siguiente:

| OBRA PAGADA NO EJECUTADA<br>(Pesos y miles de pesos [MDP]) |                                                            |        |                         |                |                   |            |                   |            |                   |                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|
| Número                                                     | Concepto                                                   | Unidad | Precio unitario (Pesos) | Pagado en 2024 |                   | Verificado |                   | Diferencia |                   | Estimación de pago |
|                                                            |                                                            |        |                         | Cantidad       | Monto S/IVA (MDP) | Cantidad   | Monto S/IVA (MDP) | Cantidad   | Monto S/IVA (MDP) |                    |
| Señalamiento horizontal                                    |                                                            |        |                         |                |                   |            |                   |            |                   |                    |
| 200                                                        | Boya metálica, color amarillo, medidas mínimas...          | Pza    | 196.28                  | 492.00         | 96.6              | 0.00       | 0.00              | 492.00     | 96.6              | 1 Convenio         |
| Señalamiento vertical                                      |                                                            |        |                         |                |                   |            |                   |            |                   |                    |
| 230                                                        | Sección terminal de impacto ET-PLUS de defensa...          | Pza    | 6,195.15                | 38.00          | 235.4             | 3.00       | 18.6              | 35.00      | 216.8             | 11<br>1 Convenio   |
| 232                                                        | Amortiguador de impacto en bifurcación redireccionable ... | Pza    | 71,137.62               | 5.00           | 355.7             | 0.00       | 0.00              | 5.00       | 355.7             | 1 Convenio         |
| Obra inducida                                              |                                                            |        |                         |                |                   |            |                   |            |                   |                    |
| 259                                                        | Construcción de paraderos, según proyecto aprobado...      | Pza    | 26,040.30               | 6.00           | 156.2             | 0.00       | 0.00              | 6.00       | 156.2             | 10 Bis<br>11       |
| Total                                                      |                                                            |        |                         |                |                   |            |                   |            | 825.3             |                    |

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares del 9 de septiembre de 2025, la Dirección General de Control y Seguimiento de Auditorías de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes proporcionó mediante oficio del 3 de septiembre de 2025 diversa documentación y argumentaciones de cuyo análisis se concluyó que la observación se solventa, toda vez que se entregó la línea de captura con fecha de emisión del 25 de agosto de 2025, copia del recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales y copia del recibo bancario, ambos del 29 de agosto de 2025, con lo que se acreditó el reintegro por un monto de 1,020.4 miles de pesos, el cual está integrado por 825.3 miles de pesos correspondientes al monto observado y 195.1 miles de pesos que corresponden a los intereses generados; por lo que con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, se realizó la recuperación económica de los pagos en exceso por el monto observado.

2. Del análisis a la documentación proporcionada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes correspondiente al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 2024-12-CE-A-015-W-00-2024, relativo a la “Modernización de la Carretera Federal Las Cruces - Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas - Lim. de Edos. Gro/Oax. del km 94+500 al km 96+040 en una longitud de 1.54 km y trabajos de fresado y carpeta asfáltica de granulometría densa en una longitud de 0.960 km del km 96+040 al km 97+000, para un total de 2.5 km; en el Estado de Guerrero”, así como de la visita de verificación física realizada de manera conjunta entre personal de la ASF y la SICT, se determinaron pagos en exceso por 641.9 miles de pesos, autorizados por la residencia de obra en la estimación número 1, con un periodo de ejecución del 1 al 31 de mayo de 2024 y

pagada el 21 de junio de 2024, ya que a la fecha de la verificación, se constató que de las diez piezas pagadas con un precio unitario de 247,931.68 pesos, del concepto número 44 “Reubicación poste de concreto de energía eléctrica (CFE)...”, se reubicaron cuatro postes nuevos y los seis restantes corresponden a postes existentes de los años 2000 al 2011, lo anterior quedó asentado en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría del 11 de julio de 2025; sin embargo, del análisis a la matriz del precio unitario, se observó que en los insumos se consideró el suministro de postes nuevos por 0.70 piezas de poste de concreto PCR-12-750 y 0.30 piezas de poste de concreto PRFV 21.3 m x 1688 KGF, por 106,990.62 pesos, que al multiplicarlo por los seis postes no suministrados, se obtiene el monto observado, como se muestra en la tabla siguiente:

| OBRA QUE NO CUMPLE CON LOS ALCANCES<br>(Pesos y miles de pesos [MDP]) |                      |        |                 |          |         |                 |            |      |                   |       |                   |                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------------|----------|---------|-----------------|------------|------|-------------------|-------|-------------------|--------------------|-------|
| Número                                                                | Concepto             | Unidad | Pagado en 2024  |          |         |                 | Verificado |      |                   |       | Diferencia        |                    |       |
|                                                                       |                      |        | Precio unitario | Cantidad | Monto   | Precio unitario | Cantidad   |      | Monto S/IVA (MDP) |       | Monto S/IVA (MDP) | Estimación de pago |       |
|                                                                       |                      |        | SICT            |          | S/IVA   | ASF             | Reusados   |      | Total             |       |                   |                    |       |
|                                                                       |                      |        | (Pesos)         |          | (MDP)   | (Pesos)         | Nuevos     | (D)  |                   | (A*C) |                   |                    | (B*D) |
|                                                                       |                      |        | (A)             |          | (B)     | (C)             | (C)        | (D)  |                   | (A*C) |                   |                    | (B*D) |
| Obra inducida                                                         |                      |        |                 |          |         |                 |            |      |                   |       |                   |                    |       |
| 44                                                                    | Reubicación poste... | Pza    | 247,931.68      | 10.00    | 2,479.3 | 140,941.06      | 4.00       | 6.00 | 991.7             | 845.7 | 1,837.4           | 641.9              | 1     |
| Total                                                                 |                      |        |                 |          |         |                 |            |      |                   |       |                   | 641.9              |       |

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares del 9 de septiembre de 2025, la Dirección General de Control y Seguimiento de Auditorías de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes proporcionó mediante oficio del 24 de septiembre de 2025 diversa documentación y argumentaciones de cuyo análisis se concluyó que la observación se solventa, toda vez que se entregó la línea de captura con fecha de emisión del 22 de septiembre de 2025, copia del recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales y copia del recibo bancario, ambos de fecha 23 de septiembre de 2025, con lo que se acreditó el reintegro por un monto de 717.4 miles de pesos, el cual está integrado por 641.9 miles de pesos correspondientes al monto observado y 75.5 miles de pesos que corresponden a los intereses generados; por lo que con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, se realizó la recuperación económica de los pagos en exceso por el monto observado.

3. Del análisis a la documentación proporcionada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes correspondiente al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 2023-12-CE-A-070-W-00-2023, relativo a la “Modernización de la Carretera Federal Las Cruces - Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Juchitán - Cuajinicuilapa, del km 174+000 al km 180+000, con una meta de 6.00 km, en la Costa Chica del Estado de Guerrero”, así como de la visita de verificación física realizada de manera



conjunta entre personal de la ASF y la SICT, se corroboraron pagos en exceso por 2,271.6 miles de pesos, autorizados por la residencia de obra en las estimaciones números 8, 9 y 9 Ter, con periodos de ejecución del 16 de abril al 15 de mayo de 2024 y pagadas el 27 de junio y 21 de agosto de 2024, respectivamente, ya que a la fecha de la verificación, se determinaron diferencias entre las cantidades pagadas y las realmente ejecutadas en el concepto número 46, “Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos de 8.00 cm de espesor...”; del cual se obtuvo, mediante la extracción de núcleos, un espesor de 5.00 cm; sin embargo, se pagó con un espesor de 8.00 cm, por lo que existe una diferencia de 1,412.19 m<sup>3</sup>; todo lo anterior quedó asentado en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría del 11 de julio de 2025, conforme a la tabla siguiente:

| OBRA PAGADA NO EJECUTADA<br>(Pesos y miles de pesos [MDP]) |                                                                   |        |                               |                |                         |            |                         |            |                         |                       |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--|
| Número                                                     | Concepto                                                          | Unidad | Precio<br>unitario<br>(Pesos) | Pagado en 2024 |                         | Verificado |                         | Diferencia |                         | Estimación<br>de pago |  |
|                                                            |                                                                   |        |                               | Cantidad       | Monto<br>S/IVA<br>(MDP) | Cantidad   | Monto<br>S/IVA<br>(MDP) | Cantidad   | Monto<br>S/IVA<br>(MDP) |                       |  |
| Pavimentos                                                 |                                                                   |        |                               |                |                         |            |                         |            |                         |                       |  |
| 46                                                         | Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de 8.0 cm. de espesor... | m³     | 1,608.56                      | 3,765.84       | 6,057.6                 | 2,353.65   | 3,786.0                 | 1,412.19   | 2,271.6                 | 8<br>9<br>9 Ter       |  |
| Total                                                      |                                                                   |        |                               |                |                         |            |                         |            | 2,271.6                 |                       |  |

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares del 9 de septiembre de 2025, la Dirección General de Control y Seguimiento de Auditorías de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes proporcionó mediante oficio del 24 de septiembre de 2025 diversa documentación y argumentaciones de cuyo análisis se concluyó que la observación se solventa, toda vez que se entregó la línea de captura con fecha de emisión del 22 de septiembre de 2025, copia del recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales y copia del recibo bancario, ambos de fecha 23 de septiembre de 2025, con lo que se acreditó el reintegro por un monto de 2,607.7 miles de pesos, el cual está integrado por 2,271.6 miles de pesos correspondientes al monto observado y 336.1 miles de pesos que corresponden a los intereses generados; por lo que con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, se realizó la recuperación económica de los pagos en exceso por el monto observado.

4. Del análisis a la documentación proporcionada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes correspondiente al contrato de servicios relacionados con la obra pública y tiempo determinado número 2023-12-CE-A-075-Y-00-2023, relativo al “Seguimiento y control de la Modernización de la Carretera Federal Las Cruces - Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Juchitán-Cuajinicuilapa, del km 174+000 al km 180+000, con una meta de 6.00 km, en la Costa Chica del Estado de Guerrero”, se observaron pagos en exceso

por 166.4 miles de pesos, autorizados por la residencia de obra en las estimaciones números 5 y 6 , con periodos de ejecución del 16 de abril al 31 de mayo de 2024 y pagadas el 3 de septiembre de 2024, debido a una deficiente supervisión en los conceptos números E.P. 005 “Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos...”, E.P. 011 “Llevar el control de las cantidades de obra realizados...”, y E.P. 019-C “En apoyo a la Residencia de Obra, verificará los niveles...”, ya que se avalaron dos estimaciones del contrato de obra pública número 2023-12-CE-A-070-W-00-2023, en las que se detectaron pagos en exceso por diferencias de cantidades entre lo estimado y lo realmente ejecutado; todo lo anterior, se realizó sin que la supervisión se pronunciara al respecto, como se detalla en la siguiente tabla:

| DEFICIENTE SUPERVISIÓN<br>(Pesos y miles de pesos [MDP]) |                                                             |                 |                            |                |                   |                            |                   |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| Número                                                   | Concepto                                                    | Unidad          | Precio unitario<br>(Pesos) | Pagado en 2024 |                   | Observado con deficiencias |                   | Estimación de pago |
|                                                          |                                                             |                 |                            | Cantidad       | Monto S/IVA (MDP) | Cantidad                   | Monto S/IVA (MDP) |                    |
| E.P. 005                                                 | Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos...            | Informe mensual | 32,487.39                  | 1.00           | 32.5              | 1.00                       | 32.5              | 5<br>6             |
| E.P. 011                                                 | Llevar el control de las cantidades de obra...              | Estimación      | 25,109.98                  | 1.00           | 25.1              | 1.00                       | 25.1              | 5<br>6             |
| E.P. 019-C                                               | En apoyo a la Residencia de Obra, verificará los niveles... | Km              | 27,966.30                  | 3.89           | 108.8             | 3.89                       | 108.8             | 5<br>6             |
| Total                                                    |                                                             |                 |                            |                |                   |                            | 166.4             |                    |

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares del 9 de septiembre de 2025, la Dirección General de Control y Seguimiento de Auditorías de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes proporcionó mediante oficio del 24 de septiembre de 2025 diversa documentación y argumentaciones de cuyo análisis se concluyó que la observación se solventa, toda vez que se entregó la línea de captura con fecha de emisión del 22 de septiembre de 2025, copia del recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales y copia del recibo bancario, ambos de fecha 23 de septiembre de 2025, con lo que se acreditó el reintegro por un monto de 187.3 miles de pesos, el cual está integrado por 166.4 miles de pesos correspondientes al monto observado y 20.9 miles de pesos que corresponden a los intereses generados; por lo que con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, se realizó la recuperación económica de los pagos en exceso por el monto observado.

5. Del análisis a la documentación proporcionada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes correspondiente al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 2023-12-CE-A-021-W-00-2023, relativo a la “Modernización de la Carretera Federal Las Cruces - Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Juchitán -

Cuajinicuilapa, del km 160+000 al km 165+000, con una meta de 5.00 km en la Costa Chica del Estado de Guerrero”, así como de la visita de verificación física realizada de manera conjunta entre personal de la ASF y la SICT, se determinaron pagos en exceso por 194.8 miles de pesos, autorizados por la residencia de obra en las estimaciones números 8, 9 y 11, con periodos de ejecución del 1 al 30 de noviembre de 2023 y del 1 al 25 de enero de 2024 y pagadas el 1 de abril, 1 de julio y el 7 de octubre de 2024, respectivamente, toda vez que, a la fecha de la verificación, se determinaron diferencias entre las cantidades pagadas contra los realmente ejecutadas en los conceptos números 77 “Sección de amortiguamiento, sección extrema N.C. 3...”, del cual se contabilizaron 53 piezas de las 54 piezas pagadas, por lo que existe una diferencia de una pieza; y 122 “Construcción de muro de concreto f’c=200 kg/cm<sup>2</sup> reforzado...”, del cual se comprobaron 14.80 m de los 20.00 m pagados, por lo que existe una diferencia de 5.20 m, todo lo anterior quedó asentado en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría del 11 de julio de 2025, como se detalla en la tabla siguiente:

| OBRA PAGADA NO EJECUTADA<br>(Pesos y miles de pesos [MDP])       |                                                    |        |                         |                |                   |            |                   |            |                   |                    |                     |       |       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|-------|
| Número                                                           | Descripción                                        | Unidad | Precio unitario (Pesos) | Pagado en 2024 |                   | Verificado |                   | Diferencia |                   | Estimación de pago | Intereses aplicados | Total |       |
|                                                                  |                                                    |        |                         | Cantidad       | Monto S/IVA (MDP) | Cantidad   | Monto S/IVA (MDP) | Cantidad   | Monto S/IVA (MDP) |                    |                     |       |       |
| Diferencias en conceptos determinadas en verificación física ASF |                                                    |        |                         |                |                   |            |                   |            |                   |                    |                     |       |       |
| Señalamiento vertical                                            |                                                    |        |                         |                |                   |            |                   |            |                   |                    |                     |       |       |
| 77                                                               | Sección de amortiguamiento, sección extrema...     | Pza    | 62,467.96               | 54.00          | 3,373.3           | 53.00      | 3,310.8           | 1.00       | 62.5              | 8<br>9<br>11       | 6.4                 | 68.9  |       |
| Señalamiento horizontal                                          |                                                    |        |                         |                |                   |            |                   |            |                   |                    |                     |       |       |
| 122                                                              | Construcción de muro de concreto f'c=200 kg/cm²... | m      | 25,454.84               | 20.00          | 509.1             | 14.80      | 376.7             | 5.20       | 132.3             | 8<br>9             | 13.5                | 145.8 |       |
|                                                                  |                                                    |        |                         |                |                   |            |                   | Subtotal   | 194.8             |                    |                     | 19.9  | 214.7 |
| Diferencia de concepto determinado por la SICT                   |                                                    |        |                         |                |                   |            |                   |            |                   |                    |                     |       |       |
| Conceptos no previstos en el catálogo                            |                                                    |        |                         |                |                   |            |                   |            |                   |                    |                     |       |       |
| 116                                                              | Construcción de barda perimetral de block...       | m²     | 1,781.23                | 111.00         | 197.7             | 38.50      | 68.6              | 72.50      | 129.2             | 11                 | 13.2                | 142.4 |       |
|                                                                  |                                                    |        |                         |                |                   |            |                   | Subtotal   | 129.2             |                    |                     | 13.2  | 142.4 |
|                                                                  |                                                    |        |                         |                |                   |            |                   | Total      | 324.0             |                    |                     | 33.1  | 357.1 |

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.

De lo anterior, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad fiscalizada proporcionó la evidencia documental del reintegro de los recursos pagados de más, toda vez que se remitió copia del recibo bancario de entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación del 15 de agosto de 2025 y el recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales por un monto de 357.1 miles de pesos, el cual está integrado por 214.7 miles de pesos, correspondientes a 194.8 miles de pesos de pagos en exceso por diferencias determinadas por la Auditoría Superior de la Federación en dos conceptos en la visita de verificación física y por 19.9 miles de pesos de intereses generados; así como 142.4 miles de pesos, que corresponden a 129.2 miles de pesos

por diferencia determinada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en un concepto y por 13.2 miles de pesos de intereses generados, lo cual se acreditó con la línea de captura del 14 de agosto de 2025 y la transferencia bancaria del 15 de agosto de 2025, por lo que se aclara el monto observado.

6. Del análisis a la documentación proporcionada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes correspondiente a cinco contratos de obra pública y tiempo determinado números 2022-12-CE-A-056-W-00-2022, 2023-12-CE-A-021-W-00-2023, 2023-12-CE-A-070-W-00-2023, 2023-12-CE-A-071-W-00-2023 y 2024-12-CE-A-015-W-00-2024; y cuatro contratos de servicios relacionados con la obra pública y tiempo determinado números 2023-12-CE-A-035-Y-00-2023, 2023-12-CE-A-075-Y-00-2023, 2023-12-CE-A-076-Y-00-2023, y 2024-12-CE-A-020-Y-00-2024; se constató que durante el ejercicio 2024, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes contó con suficiencia presupuestal para el proyecto “Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax”, toda vez que se corroboró que los recursos fueron autorizados mediante el Oficio de Liberación de Inversión del 18 de diciembre de 2023, y el Oficio de Modificación de Inversión del 19 de diciembre de 2024, de conformidad con la normativa aplicable, dentro de los cuales se encuentran los cinco contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y los cuatro contratos de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, seleccionados en la muestra de auditoría, como se indica:

## CONTRATOS SELECCIONADOS

| Número de contrato         | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022-12-CE-A-056-W-00-2022 | Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Cruz Grande del km 82+900 al km 84+900 y del km 97+600 al km 104+600 en una longitud de 9.0 km, en el Estado de Guerrero.                                                                                                                                                              |
| 2023-12-CE-A-021-W-00-2023 | Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Juchitán-Cuajinicuilapa, del km 160+000 al km 165+000, con una meta de 5.00 km en la Costa Chica del Estado de Guerrero.                                                                                                                                                                         |
| 2023-12-CE-A-035-Y-00-2023 | Seguimiento y control de la Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Juchitán-Cuajinicuilapa, del km 160+000 al km 165+000, con una meta de 5.00 km en la Costa Chica del Estado de Guerrero.                                                                                                                                             |
| 2023-12-CE-A-070-W-00-2023 | Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Juchitán-Cuajinicuilapa, del km 174+000 al km 180+000, con una meta de 6.00 km, en la Costa Chica del Estado de Guerrero.                                                                                                                                                                        |
| 2023-12-CE-A-075-Y-00-2023 | Seguimiento y control de la Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Juchitán-Cuajinicuilapa, del km 174+000 al km 180+000, con una meta de 6.00 km, en la Costa Chica del Estado de Guerrero.                                                                                                                                            |
| 2023-12-CE-A-071-W-00-2023 | Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Juchitán-Cuajinicuilapa, del km 180+000 al km 186+000, con una meta de 6.00 km en la Costa Chica del Estado de Guerrero.                                                                                                                                                                         |
| 2023-12-CE-A-076-Y-00-2023 | Seguimiento y control de la Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Juchitán-Cuajinicuilapa, del km 180+000 al km 186+000, con una meta de 6.00 km, en la Costa Chica del Estado de Guerrero.                                                                                                                                            |
| 2024-12-CE-A-015-W-00-2024 | Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lim. de Edos. Gro/Oax. del km 94+500 al km 96+040 en una longitud de 1.54 km. y trabajos de fresado y carpeta asfáltica de granulometría densa en una longitud de 0.960 km. del km 96+040 al km 97+000, para un total de 2.5 km; en el Estado de Guerrero.                             |
| 2024-12-CE-A-020-Y-00-2024 | Seguimiento y control de la Modernización de la Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lim. de Edos. Gro/Oax. del km 94+500 al km 96+040 en una longitud de 1.54 km. y trabajos de fresado y carpeta asfáltica de granulometría densa en una longitud de 0.960 km. del km 96+040 al km 97+000, para un total de 2.5 km; en el Estado de Guerrero. |

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.

7. Del análisis a la documentación proporcionada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes correspondiente al contrato de obra pública y tiempo determinado número 2024-12-CE-A-015-W-00-2024, y de servicios relacionados con la obra pública y tiempo determinado número 2024-12-CE-A-020-Y-00-2024, se comprobó que los contratos fueron adjudicados mediante los procedimientos de Licitación Pública Nacional números 15-WLO-09-632-009000985-N-10-2024, y 20-Y LO-09-632-009000985-N-13-2024, respectivamente, y que cumplieron con los requisitos y términos establecidos en los procedimientos de las licitaciones públicas, asimismo, se corroboró que los contratos se formalizaron sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado y que la firma de ellos se llevó a cabo dentro de los plazos dispuestos en la convocatoria, de conformidad con la normativa aplicable.

Cabe aclarar que el procedimiento de contratación de los siete contratos restantes, considerados dentro de la muestra de auditoría, se realizaron en los ejercicios fiscales 2022 y 2023.

### ***Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras***

Se determinó un monto por 4,229,224.57 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,229,224.57 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 660,825.37 pesos se generaron por cargas financieras.

### ***Resumen de Resultados, Observaciones, Acciones y Recomendaciones***

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.

### ***Dictamen***

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2025, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada al proyecto carretero “Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax.”, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.

### ***Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:***

Director de Área

Director General

Ing. Laura Gabriela Lázaró Montesinos

Ing. Erik López Avelar

Directora de Auditoría "D1"

Director General

### ***Comentarios de la Entidad Fiscalizada***

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones, fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares, determinados por la Auditoría Superior de la

Federación que atiende los hallazgos de la auditoría y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la elaboración definitiva del Informe de Auditoría.

El Informe de Auditoría puede consultarse en el Sistema Público de Consulta de Auditorías (SPCA).

La información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para la atención de los resultados fue debidamente evaluada y se precisa en el último párrafo de cada resultado, en donde se señalan detalladamente los motivos por los cuales se consideraron como suficientes para la atención de las observaciones preliminares que se incluyen en el presente Informe Individual.

### ***Apéndices***

#### ***Procedimientos de Auditoría Aplicados***

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación de los trabajos se realizaron de conformidad con la normativa aplicable.
2. Verificar que los procedimientos de contratación se realizaron de conformidad con la normativa aplicable.
3. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la normativa aplicable.

#### ***Áreas Revisadas***

La Dirección General de Carreteras, la Unidad de Administración y Finanzas y el Centro SICT Guerrero, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.