

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A INVERSIONES FÍSICAS

Construcción de la Losa de Cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Ente fiscalizado

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Número de auditoría:

409-DE

¿Por qué se practicó esta auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Por la importancia del monto del proyecto, por los antecedentes de auditoría y por la transcendencia mediática que representa la ejecución de los trabajos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

¿Qué se auditó?

La presupuestación, ejecución y el pago de los trabajos de un contrato de obra pública.

UNIVERSO SELECCIONADO

1,390.2 millones de pesos

MUESTRA AUDITADA

1,140.3 millones de pesos

Principales resultados de la auditoría

- *No se contó con los estudios previos y el proyecto ejecutivo completos debido a que los trabajos no se realizaron de forma continua y se ejecutó obra adicional que ocasionaron incrementos del 86.7% en monto y del 43.8% en plazo.*
- *Se asignó obra adicional y extraordinaria fuera del objeto del contrato que representó un 78.5% de incremento en monto, sin que se llevara a cabo el procedimiento de licitación que asegurara la obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado*
- *El Comité Directivo y la residencia de obra autorizaron y pagaron obra adicional fuera del objeto del contrato sin contar con las atribuciones correspondientes.*

Además, se determinaron los siguientes pagos indebidos:

- *64.8 millones de pesos por la aplicación incorrecta de los cargos adicionales autorizados.*
- *45.7 millones de pesos por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto en los conceptos "Concreto premezclado clase C1(40Mpa) ...", "Excavación adicional entre pilotes..." y "Sub-base relleno de tezontle en capas de 30 cm compactas de 850 mm de profundidad...".*
- *22.1 millones de pesos sin verificar la correcta aplicación del factor de actualización y de ajustes de costos a los volúmenes adicionales autorizados.*

Principales acciones emitidas

Se determinaron 9 observaciones las cuales generaron: 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones.

Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.

