

SINTESIS DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero



Inversiones físicas de la Secretaría de Marina

Se realizaron dos auditorías de cumplimiento a inversiones físicas de los proyectos para la Construcción y Equipamiento de dos Hospitales Navales, uno en Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo y otro en Yukalpetén, en el estado de Yucatán, en las cuales se detectaron diversas irregularidades durante el transcurso de las auditorías.

- **Construcción y equipamiento de un hospital naval en Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo**

Del universo de 255.7 mdp reportado como recursos ejercidos con cargo a la Cuenta Pública 2024, se revisó una muestra de 190.8 mdp, lo que representó el 74.6% del alcance.

El proyecto consistió en la construcción de un hospital de 12 camas censables en un predio con una poligonal irregular de 2,530.00 m², y un área construida de 6,936.32 m², dividido en cuatro niveles con áreas de medicina hiperbárica, imagenología, medicina física, acceso de ambulancias y urgencias, archivo clínico, farmacia, consulta externa, trabajo social, almacenes, hospitalización, laboratorio, tococirugía, cirugía, Central de Equipos y Esterilización (CEyE), cocina, comedor, tienda, Sistema de cableado de Telecomunicaciones, gobierno, terraza, enseñanza, alojamientos y talleres; así como las áreas de uso común, salas de espera, escaleras, elevadores, sanitarios, pasillos de circulación general y técnicos, PTAR, caseta de control, Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos, Instalación de Distribución de Flujos; un edificio de mantenimiento con las áreas de cuartos eléctricos, cuarto de basura y cisterna; una zona de estacionamiento, vialidades, banquetas y rampas.

Resultados de fiscalización

La SEMAR recuperó el monto observado de 0.1 mdp en un resultado referente a pagos en exceso por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado en tres conceptos de obra referentes a suministro y colocación de baritado en muros del área de rayos x; sin embargo, un resultado normativo no fue solventado debido a la falta de conclusión de los trabajos correspondientes a la aportación de media tensión de energía eléctrica y a la verificación y puesta en marcha de los elevadores.

- **Construcción y equipamiento de un Hospital Naval en Yukalpetén, en el estado de Yucatán**

De un universo de 334.8 mdp reportados como ejercidos con cargo a la Cuenta Pública 2024, se revisó una muestra de 237.1 mdp, lo que representó el 70.8% del alcance.

El proyecto consistió en la construcción de un hospital de 23 camas censables en un predio irregular cuya superficie es de 4,360.50 m² y un área construida de 10,641.69 m², dividido en cuatro niveles con áreas de farmacia, cafetería, cuarto de máquinas, mortuario, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), CEyE, cirugía, tococirugía, urgencias, las áreas de la UCI, consulta



externa, laboratorio, hemodiálisis e imagenología, hospitalización, gobierno y reclutamiento, cocina, comedor, sala de espera y alojamientos, escaleras, elevadores, sanitarios y pasillos.

Resultados de fiscalización

La SEMAR recuperó el monto observado de 0.9 mdp en un resultado referente a la falta de aplicación de intereses financieros, generados por el pago de equipos no suministrados.

